



№ пункта согласно утвержденной ИП	Наименование мероприятия	Вид работ (новое строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и др.)	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий за отчетный период					
			Наименование показателя	Ед. изм. (мощность, протяженность, диаметр)	Значение показателя			план (согласно утвержденной ИП)	факт	план (согласно утвержденной ИП)	факт	Остаток стоимости на начало отчетного периода, тыс. руб. (с НДС)	Источник финансирования		Всего (согласно утвержденной ИП) Общая сметная стоимость тыс.руб. (с НДС)	Освоение капитальных вложений в отчетном периоде	
					план (в соответствии с утвержденной ИП)	факт (по закрытым актам)	процент исполнения						согласно утвержденной ИП	по факту финансирования в отчетном году		план тыс. руб. (с НДС)	фактическое освоение тыс. руб. (с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г6	Инфраструктура, консультационные услуги																
Г7	Электроснабжение, теплоснабжение, прочее																
58	Модернизация газового оборудования котельной пос. Заневка	модернизация	мощность	Гкал/час	5,58	-	-	2016	2016	2019		8 400,00	собственные средства	собственные средства	8 400,0	1 124,5	6 438,4
387	Рек. ВС внутрикв.-х, от ул. И. Фомина до пр. Художников	реконструкция	протяженность	км									собственные средства	собственные средства	0,0	0,0	11,8
387	Рек. ВС, ул. И. Фомина, от пр. Просвещения до Поэтическое б., хозпособ	реконструкция	протяженность	км									собственные средства	собственные средства	0,0	0,0	15,2
387	Рек. ВС, ул. Красина, от ул. Коммуны до ул. Красина, д. 10, хозпособ	реконструкция	протяженность	км									собственные средства	собственные средства	0,0	0,0	25,5
387	Рек. ВС, Университетская наб., д.15, лит. А, хозпособ	реконструкция	протяженность	км									собственные средства	собственные средства	0,0	0,0	48,2





№ пункта согласно утвержденной ИП	Наименование мероприятия	Вид работ (новое строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и др.)	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий за отчетный период					
			Наименование показателя	Ед. изм. (мощность, протяженность, диаметр)	Значение показателя			план (согласно утвержденной ИП)	факт	план (согласно утвержденной ИП)	факт	Остаток стоимости на начало отчетного периода, тыс. руб. (с НДС)	Источник финансирования		Всего (согласно утвержденной ИП) Общая сметная стоимость тыс.руб. (с НДС)	Освоение капитальных вложений	
					план (в соответствии с утвержденной ИП)	факт (по закрытым актам)	процент исполнения						согласно утвержденной ИП	по факту финансирования в отчетном году		план тыс. руб. (с НДС)	фактическое освоение тыс. руб. (с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
100	Реконструкция сооружений механической и биологической очистки ССА, 1 этап (по проекту СВЕКО 1-ый этап, устойчивый, артезианский 5-ый, насосная станция сырого осадка, замена 3 воздуховодов).	реконструкция	-	-	-	-	-	2016	2016	2017		80 000,00	собственные средства	собственные средства	1906000,00	43400,00	152287,56
105	Реконструкция цеха механического обезжелезивания осадка Северная станция аэрации-1 Санкт-Петербург, п. Ольгино, Коннозаводский пр. д.12	реконструкция	количество	шт.	1			2014	2016	2016		15 400,00	собственные средства	собственные средства	60800,00	15404,00	15404,00
B2.2	Комплекс мероприятий по реконструкции Центральной станции аэрации (ЦСА), о. Белый, Кировский район Санкт-Петербурга																
106	Модернизация аэротенков № 5 (инв. № 3200032), № 6 (инв. № 3200033) сооружений биологической очистки ЦСА по адресу: Санкт-Петербург, Кировский район, о. Белый д.1.	модернизация	количество	шт.	2			2014	2014	2018		410 700,00	собственные средства	собственные средства	541300,00	24371,62	24073,51
111	Реконструкция воздушной станции главного машинного здания очистных сооружений о. Белый с заменой воздуховодов на воздуховоды с регулируемой подачей воздуха (СМР)	реконструкция	производительность регулируемых воздуховодов	тыс. м.куб./час	300			2016	2016	2017		34 400,00	собственные средства	собственные средства	34400,00	15000,00	0,00
B2.4	Реконструкция пригородных КОС, Курортный, Колпинский районы Санкт-Петербурга, Лужский район Ленинградской области																
115	Реконструкция КОС г. Кронштадт в части механической очистки	реконструкция	производительность	тыс. м.куб./сут.	15			2016	2016	2018		160 000,00	собственные средства	собственные средства	160000,00	5000,00	11252,13
B2.5	Строительство систем доочистки и обеззараживания на канализационных очистных сооружениях																
116	Модернизация автоматических систем контроля качества и мониторинга сточных вод на канализационных очистных сооружениях	модернизация	-	-	-	-	-	2016	2016	2016		4 000,00	собственные средства	собственные средства	4000,00		12000,00
B2.6	Модернизация КИС и создание системы управления канализацией и системы измерения и учета водоотведения. Система управления канализацией																
120	Создание автоматизированной информационной системы учета атмосферных осадков для нужд ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	новое строительство	количество	шт.	1			2014	2014	2018		83 000,00	собственные средства	собственные средства	187200,00	20000,00	46249,33
120	Реконструкция объекта "КНС № 3" по адресу: г. Кронштадт, ул. Зосимова, д.2а	реконструкция	производительность	тыс. м.куб./сут.	30			2016	2016	2019		52 400,00	собственные средства	собственные средства	52400,00	312,89	0,00
Г	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы																
Г1	Обработка осадка																
132	Проектирование реконструкция комплекса обработки осадка со строительством двух линий сжигания осадка на Центральной станции аэрации	реконструкция	производительность	тыс. СВ/сут.	80*2			2014	2014	2017		36 200,00	собственные средства	собственные средства	212300,00	20600,00	38174,63
132	Модернизация оборудования комплекса обработки осадка на Центральной станции аэрации, Юго-западных очистных сооружениях по адресу: о. Белый д. 1, Волховское ш., д.123	модернизация	производительность	тыс. СВ/сут.	60			2016	2016	2018		166 600,00	собственные средства	собственные средства	166600,00	20600,00	0,00
Г2	Объекты инфраструктуры																
	Повышение эффективности капитальных вложений																
134	Проектирование, разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса Системы управления техническим состоянием системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по параметрам надежности, безопасности и эффективности, включая:	техпереворужение	повышение эффективности капитальных вложений в систему водоснабжения	куб.м/руб.	2,4			2016	2016	2021		130 000,00	собственные средства	собственные средства	130000,00	10100,00	10079,66
135	Разработка нормативных и методических документов, направленных на регламентирование и обоснование стоимости мероприятий инвестиционной программы (предпроектные проработки)	техпереворужение	количество	шт.	2			2016	2016	2018		47 000,00	собственные средства	собственные средства	47000,00	15000,00	0,00
136	Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по остаточной стоимости, приобретенного через лизинг	техпереворужение	-	-	-	-	-	2016	2016	2025		727 200,00	собственные средства	собственные средства	727200,00	154695,00	127152,63
137	Приобретение оборудования для ВО	техпереворужение	-	-	-	-	-	2016	2016	2025		235 000,00	собственные средства	собственные средства	235000,00	2900,00	10574,57
68.21	Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11	реконструкция	-	-	-	-	-	2016	2016	2016			собственные средства	собственные средства	36215,70	0,00	36215,70
139	Проектирование и реконструкция зданий, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Канонерский о-в., д.5, литера А, инв.№ Т54, литера Е, инв. № Т31, литера И, инв.№Т32 с устройством площадок для производства уплотненного пластического грунта	реконструкция	-	-	-	-	-	2016	2016	2016		6 218,98	собственные средства	собственные средства	6218,98	6218,98	6218,98
140	Реконструкция и модернизация зданий, сооружений и приобретение оборудования, реализация прочих мероприятий, направленных на обеспечение производственных процессов	реконструкция	-	-	-	-	-	2016	2016	2020		90 000,00	собственные средства	собственные средства	90000,00	9700,00	20207,49
141	Реконструкция и модернизация систем электро- и теплоснабжения зданий и сооружений	реконструкция	-	-	-	-	-	2016	2016	2021		130 000,00	собственные средства	собственные средства	130000,00	2200,00	0,00
141	Проектирование, строительство и модернизация комплексных систем безопасности на объектах водоснабжения	модернизация	-	-	-	-	-	2015	2015	2018		83 300,00	собственные средства	собственные средства	105900,00	53500,00	37804,88
142	Установка световой и звуковой сигнализации на узлах дозирования гидроксида натрия (соды каустической)	техпереворужение	количество	шт.	2			2016	2016	2016		1 313,56	собственные средства	собственные средства	1313,56	1313,56	1313,56
144	Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов	новое строительство	-	-	-	-	-	2016	2016	2020		83 400,00	собственные средства	собственные средства	83400,00	49000,00	75061,23
145	Строительство систем контроля и управления доступом и пожарной сигнализации (СКУД) на ОС ЮЗОС	новое строительство	-	-	-	-	-	2016	2016	2018		26 000,00	собственные средства	собственные средства	26000,00	1000,00	0,00
146	Монтаж и модернизация объектовых систем оповещения, систем пожарной безопасности	модернизация	-	-	-	-	-	2016	2016	2020		69 000,00	собственные средства	собственные средства	69000,00	6511,60	9663,42
147	Реконструкция сети общественных туалетов в Санкт-Петербурге	реконструкция	-	-	-	-	-	2016	2016	2016		8 184,49	собственные средства	собственные средства	8184,49		440,72
149	Закупка и модернизация серверного и коммутационного оборудования, а также средств и систем связи	модернизация	-	-	-	-	-	2016	2016	2025		863 400,00	собственные средства	собственные средства	863400,00	5000,00	0,00
150	Поставка, монтаж и пуско-наладка мультимедийной, копировально-множительной техники.	техпереворужение	-	-	-	-	-	2016	2016	2025		483 300,00	собственные средства	собственные средства	483300,00	2000,00	0,00
151	Внедрение новых и модернизация имеющихся программных продуктов (информационных систем) для нужд Предприятия.	модернизация	-	-	-	-	-	2016	2016	2025		468 900,00	собственные средства	собственные средства	468900,00	3000,00	0,00
152	Приобретение (продление) лицензий программного обеспечения. Внедрение программно-аппаратных средств контроля и защиты информации на предприятии в соответствии с требованиями контрольно-надзорных органов.	техпереворужение	-	-	-	-	-	2016	2016	2025		286 200,00	собственные средства	собственные средства	286200,00	5000,00	0,00
152	Модернизация оборудования и программного обеспечения АСУ ТП	модернизация	-	-	-	-	-	2016	2016	2025		258 000,00	собственные средства	собственные средства	258000,00	10000,00	0,00
Г2.5	Электроснабжение, теплоснабжение, прочее																
155	Реконструкция подстанции №238 и ОРУ 110 кВольт, о. Белый (СМР)	реконструкция	напряжение	кВ	110			2014	2014	2017		49 800,00	собственные средства	собственные средства	14800,00	900,00	1503,98

№ пункта согласно утвержденной ИП	Наименование мероприятия	Вид работ (новое строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и др.)	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий за отчетный период					
			Наименование показателя	Ед. изм. (мощность, протяженность, диаметр)	Значение показателя		план (согласно утвержденной ИП)	факт	план (согласно утвержденной ИП)	факт	Остаток стоимости на начало отчетного периода, тыс. руб. (с НДС)	Источник финансирования *		Всего (согласно утвержденной ИП) Общая сметная стоимость тыс.руб. (с НДС)	Освоение капитальных вложений в отчетном периоде	
					план (в соответствии с утвержденной ИП)	процент исполнения						согласно утвержденной ИП	по факту финансирования в отчетном году		план тыс. руб. (с НДС)	фактическое освоение тыс. руб., (с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Водоотведение (дождевая канализация)</b>														41 000,35	43 678,14
<b>Б</b>	<b>Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов</b>															
Б1	Строительство новых сетей водоотведения															
4	Строительство канализационной сети по улице: Беринга, Шевченко, Канареечная, Гаванская	новое строительство	протяженность	км	0,4	0	2016	2016	2016		12 000,00	собственные средства	собственные средства	12 000,00	7 940,00	-
5	Строительство канализационной сети во дворах домов 43 (корп. 1), 43 (корп.2), 45 (корп.1), 45 (корп.2), 47 (корп.1), 49 (корп.1), 49 (корп.2), 49 (корп.3), 51 (корп.1), 51 (корп.2), 51 (корп.4) по Гражданскому проспекту	новое строительство	протяженность	км	0,2	0	2016	2016	2016		6 000,00	собственные средства	собственные средства	6 000,00	12 907,92	27 365,95
6	Строительство канализационной сети по ул. Планерная, ул. Камышовая	новое строительство	протяженность	км	0,4	0	2016	2016	2017		5 600,00	собственные средства	собственные средства	5 600,00	2 000,00	-
7	Строительство канализационной сети в 5-м и 9-м кварталах г. Сестрорецка	новое строительство	протяженность	км	2	0	2016	2016	2018		81 000,00	собственные средства	собственные средства	81 000,00	8 525,73	9 920,75
<b>В</b>	<b>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>															
В1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения															
11	Реконструкция объекта канализационная сеть Колпинского района, литера Д (дождевая канализация)	реконструкция	протяженность	км	1,6	0	2016	2016	2018		63 100,00	собственные средства	собственные средства	63 100,00	8 400,00	-
<b>Г</b>	<b>Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий</b>															
Г1	Регулирующие резервуары															
14	Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства территории Муриноского парка	реконструкция	протяженность	км	2,5	0	2016	2016	2016		11 600,00	собственные средства	собственные средства	11 600,00	1 226,70	6 391,44

№ пункта согласно утвержденной ИП	Наименование мероприятия	Вид работ (новое строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и др.)	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий за отчетный период					
			Наименование показателя	Ед. изм. (мощность, протяженность, диаметр)	Значение показателя			план (согласно утвержденной ИП)	факт	план (согласно утвержденной ИП)	факт	Остаток стоимости на начало отчетного периода, тыс. руб. (с НДС)	Источник финансирования *		Всего (согласно утвержденной ИП) Общая сметная стоимость тыс.руб. (с НДС)	Освоение капитальных вложений в отчетном периоде	
					план (в соответствии с утвержденной ИП)	факт (по закрытым актам)	процент исполнения						согласно утвержденной ИП	по факту финансирования в отчетном году		план тыс. руб. (с НДС)	факт
2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27
	<b>Водоснабжение</b>															232 862,80	258621,477
A	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																-
A1	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																-
1	СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА ДИАМЕТРОМ 1400 ММ ОТ СЕВЕРНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАНЦИИ ДО МУРИНСКОЙ ВНС (6 ЭТАП)	новое строительство	протяженность	км	5,6	-	-	2007		2020		1 587 900,00	бюджет Санкт-Петербурга	бюджет Санкт-Петербурга	1 587 900,00	1,00	
Б	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов																
B2	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																
38	Строительство скважинных водозаборов и водопроводных сетей для водоснабжения пос. Красавица и пос. Решетниково	новое строительство	протяженность	км	6	2,72	45,33%	2016	2016	2019		434 600,00	бюджет Санкт-Петербурга	бюджет Санкт-Петербурга	434 600,00	61 338,10	87 199,78
В	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																
B1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения																
50	Реконструкция водопроводных сетей (субсидия)	реконструкция	протяженность	км	-	3,2478	-	2015	2015	2019		705 700,00	бюджет Санкт-Петербурга	бюджет Санкт-Петербурга	705 700,00	171 422,70	171 421,70
148	Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42	реконструкция	производительность	тыс.м. куб./сут.	500	-	-					7 783 900,00	бюджет Санкт-Петербурга	бюджет Санкт-Петербурга	13 670 000,00	1,00	-
Г	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий																
G2	Объекты инфраструктуры																
149	Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге	реконструкция	количество	шт.	-	-	-					350 200,00	бюджет Санкт-Петербурга	бюджет Санкт-Петербурга	350 200,00	100,00	

Отчет об исполнении Инвестиционной программы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" за 2016 год  
(водоотведение (+дождь), бюджет)

№ пункта согласно утвержденной ИП	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий за отчетный период	
		Освоение капитальных вложений в отчетном периоде	
		план тыс. руб. (с НДС)	фактическое освоение тыс. руб., (с НДС)
1	2	3	4
	<b>Водоотведение</b>	<b>3 332 966,40</b>	<b>3 291 365,30532</b>
<b>Б</b>	<b>Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов</b>		
Б1	Строительство новых сетей водоотведения		
15	Строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1-й этап)	1 432 727,00	1 432 727,00
35	Строительство канализационных сетей от пос. Решетниково и пос. Красавица до г. Зеленогорска"	124 351,90	98 490,00
36	Строительство кольцевого тоннеля ТКК по ул. Бассейной	150 000,00	150 000,00
38	Строительство перемычки от шахты №1/27 (пр. Обуховской обороны, д. 33)	100 000,00	100 000,00
Б2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)		
63	Строительство КОС в пос. Молодежное	273 918,90	263 564,54
<b>В</b>	<b>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>		
В1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения		
В1.1	Реконструкция тоннельных канализационных коллекторов		
66	Реконструкция ТКК №3 по наб.Крюкова кан. (участок от Ш62 до поворотной камеры после Ш65), ТКК по наб.р.Мойки (участки от б/с59/1 до Ш62, от б/с62/1 до Ш62) (субсидии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")	58 897,10	58 897,10
92	Реконструкция подводящего коллектора к КОС г.Зеленогорска	517 006,30	517 006,30
1	Реконструкция тоннельного канализационного коллектора с устройством стационарного снегоплавильного пункта по адресу: г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Шкиперский проток, участок 27, (квартал 5)	311 408,90	314 639,63
В1.2	Реконструкция канализационных сетей		
93	Реконструкция канализационных сетей (субсидия)	97 266,20	97 266,00
94	РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУРИНСКОГО ПАРКА	256 888,80	256 888,80
<b>Г</b>	<b>Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий</b>		
Г2	Объекты инфраструктуры		
1	РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	10 501,30	1 885,94

**Отчет об исполнении Инвестиционной программы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" за 2016 год  
(водоотведение, привлеченные средства)**

№ пункта согласно утвержденной ИП	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий за отчетный период	
		Освоение капитальных вложений в отчетном периоде	
		план тыс. руб. (с НДС)	факт  фактическое освоение тыс. руб., (с НДС)
1	2	3	4
	<b>Водоотведение</b>	<b>144 700,00</b>	<b>55 946,58</b>
<b>Б</b>	<b>Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов</b>		
Б1	Строительство новых сетей водоотведения		
46	Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы. Завершение ПНР УРС	39 200,00	28 579,14
<b>В</b>	<b>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>		
В2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)		
В2.1	Комплекс мероприятий по реконструкции Северной станции аэрации (ССА), пос. Ольгино, Приморский район Санкт-Петербурга		
99	Реконструкция сооружений механической и биологической очистки ССА, 1 этап (по проекту СВЕКО 1-ый этап, отстойники, аэротенки -5 шт., насосная станция сырого осадка, замена 3 воздуходувок),	105 500,00	27 367,44



**Отчет об исполнении Инвестиционной программы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" за 2016 год  
(водоснабжение, плата за подключение)**

№ пункта согласно утвержденной ИП	Наименование мероприятия	Вид работ (новое строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и др.)	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий за отчетный период		
			Наименование показателя	Ед. изм. (мощность, протяженность, диаметр)	Значение показателя план (в соответствии с утвержденной ИП)	план (согласно утвержденной ИП)	факт	план (согласно утвержденной ИП)	факт	Остаток стоимости на начало отчетного периода, тыс. руб. (с НДС)	Освоение капитальных вложений в отчетном периоде	
											план тыс. руб. (с НДС)	факт фактическое освоение тыс. руб., (с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Водоснабжение</b>										2 749 192,41	1 958 091,16
A	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов											
A1	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов											
2.1.	Строительство подводящих и окаймляющих сетей для подключения намывной территории В.О. (индивидуальная плата). Объекты капитального строительства общественно-делового и жилого назначения, на земельных участках по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа (западнее Васильевского острова): -Участок 12, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12 (западнее Васильевского острова, квартал 10), кадастровый номер 78:43:0000000:23; - Участок 13, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 13 (западнее Васильевского острова, квартал 11); - Участок 14, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 14 (западнее Васильевского острова, квартал 12); - Участок 15, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 15 (западнее Васильевского острова, квартал 13); - Участок 24, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 24 (западнее Васильевского острова, квартал 21); - Участок 25, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22); - Участок 28, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 28 (западнее Васильевского острова, квартал 25); - Участок 26, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 26 (западнее Васильевского острова, квартал 23); - Участок 30, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 30 (западнее Васильевского острова, квартал 27).	новое строительство	протяженность	км	9,4	2015	2015	2017		415 600,0	415 600,0	337 113,3
2.2.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 1), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 2), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, подземной автостоянкой и пристроенной автостоянкой (корпус 3) по адресу: Санкт-Петербург, Полустровский проспект, участок 1, (северо-восточнее пересечения с Менделеевской улицей) (индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	1,5	2016	2016	2017		38 000,0	4 800,0	2 070,4
2.3.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, со встроенным объектом дошкольного образования и встроенно-пристроенным подземным гаражом», расположенный на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Общественный переулок, д. 5, лит. В. (индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	0,8	2016	2016	2017		25 400,0	4 700,0	76,5
2.4.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным гаражом, по адресу: Санкт-Петербург, Смоленская ул., д.14, лит.А (индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	1,2	2016	2016	2017		41 700,0	0,0	348,0
2.5.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной закрытой подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями", на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Тамбасова ул., участок 70 (юго-восточнее дома 5, литера В по улице Тамбасова) (индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	0,03	2016	2016	2017		16 600,0	0,0	348,0
2.6.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Михайловская ул., д.51, литер А (индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	1,1	2016	2016	2017		54 700,0	0,0	245,9
2.7.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Реконструкция здания образовательной организации по адресу: Введенская ул., д. 3, литер А, на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Введенская улица, дом 3, литера А (индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	0,1	2016	2016	2017		2 100,0	0,0	8,3
2.8.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Территория, ограниченная береговой линией р. Невы, береговой линией р.Славянка, проектируемой магистралью, границами проектируемых кварталов Усть-Славянка, в Невском районе Санкт-Петербурга" (индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	0,1	2016	2016	2018		95 300,0	2 200,0	2 629,7
2.9.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземными стоянками и общеобразовательная школа, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 68, корпус 3, литера М (индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	0,2	2017	2016	2018		6 800,0	0,0	81,7
2.9.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроенной ДОО на 50 мест и подземным гаражом, гостиницей со встроенными помещениями и подземным гаражом, на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, улица Костошко, дом 19, лит. А (индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	0,6	2017	2016	2018		36 900,0	0,0	255,0
2.10.	Строительство водопроводных сети к крытому спортивному комплексу без трибун для зрителей по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Широкая, участок 1 (южнее пересечения с улицей Первого Мая)(индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	0,3	2016	2016	2017		25 900,0	3 200,0	0,0
2.11.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными подземными гаражами, встроенно-пристроенными объектами дошкольного образования, коммерческими объектами не связанными с проживанием населения, объектами дошкольного образования, объектами начального и среднего общего образования ЖК «Галактика», по адресу: Территория, ограниченная перспективной пробивкой Варшавской ул., перспективной пробивкой Измайловского пр., Малой Митрофаньевской ул., проектируемым дублером Обводного канала (улица №7), проектируемой ул.№5 в Адмиралтейском и Московском районах СПб (индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	0,6	2016	2016	2017		39 000,0	19 792,4	65,2
2.12.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта по адресу: Санкт-Петербург, территория кадастрового квартала 78:36:1310103в районе дома 50,лит. Б по проспекту Энгельса от сети коммунального водопровода диаметром 500 мм по 8-му Верхнему переулку с кадастровым номером 78:36:036:0:153 (СПб, 8-ой Верхний переулок) от сети бытовой коммунальной канализации диаметром 500 мм по 8-му Верхнему переулку	новое строительство	протяженность	км	0,2	2016	2016	2017		23 600,0	2 000,0	0,0
2.13.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта "гостиничный комплекс с апартаментами со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.6, лит.А	новое строительство	протяженность	км	0,1	2016	2016	2017		11 900,0	1 000,0	45,2
2.14.	Строительство сетей водоснабжения для подключения складского комплекса сельскохозяйственной продукции по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый", участок 137, участок 138	новое строительство	протяженность	км	0,5	2016	2016	2017		54 100,0	1 000,0	218,8
2.15.	Строительство сетей водоснабжения для подключения комплекса зданий в составе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, инженерно-технического блока, жилищного комплекса на 600 квартир для судей и работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Дворца танцев Б.Эйфмана, расположенных по адресу: Санкт-Петербурга, пр.Добролюбова, д.14	новое строительство	протяженность	км	2,1	2016	2016	2017		166 900,0	1 000,0	0,0
2.16.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, территория кадастровых кварталов 78:40:0861701, 78:40:0008618, 78:40:0008603 ЛОКС	новое строительство	протяженность	км	1,7	2016	2016	2017		101 200,0	1 000,0	0,0
2.17.	Строительство сетей водоснабжения для подключения котельной "3-я Красногвардейская", расположенной на земельном участке, сформированном земельными участками по адресам: Санкт-Петербург, Гранитная ул., д. 57; Санкт-Петербург, Гранитная ул., д.57, лит. И	новое строительство	протяженность	км	2,3	2016	2016	2017		169 100,0	1 000,0	18,9
6	Строительство объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств до 01.01.2016	новое строительство	протяженность	км	148,6	2014	2014	2017		2 984 200,0	1 942 000,0	1 612 771,6
7	Строительство объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств после 01.01.2016 и нагрузкой до 10 м3/час включительно	новое строительство	протяженность	км	56,1	2016	2016	2022		2 384 400,0	138 300,0	241,0
A3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов											
14	Реконструкция объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств до 01.01.2016	реконструкция	протяженность	км	25,1	2014	2014	2017		383 700,0	211 600,0	1 553,8

**Отчет об исполнении Инвестиционной программы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" за 2016 год  
(водоотведение, плата за подключение)**

№ пункта согласно утвержденной ИП	Наименование мероприятия	Вид работ (новое строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и др.)	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий за отчетный период		
			Наименование показателя	Ед. изм. (мощность, протяженность, диаметр)	Значение показателя	план (согласно утвержденной ИП)	факт	Всего (согласно утвержденной ИП) Общая сметная стоимость тыс.руб. (с НДС)	Освоение капитальных вложений в отчетном периоде	
									план тыс. руб. (с НДС)	факт фактическое освоение тыс. руб., (с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Водоотведение</b>								3 935 578,77	3 117 047,58
A	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов									
A1	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов									
5.	Строительство объектов системы водоотведения в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств до 01.01.2016	новое строительство	протяженность	км	111,1	2014	2014	6 449 500,0	2 049 300,0	2 547 661,4
6.	Строительство объектов системы водоотведения в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств после 01.01.2016 и нагрузкой до 10 м3/час включительно	новое строительство	протяженность	км	42,6	2016	2016	2 628 500,0	182 589,0	377,9
7.1.	Строительство канализационного коллектора для отвода стоков с намывных территорий Васильевского острова (1-й этап) (индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	1,883	2015	2015	1 190 600,0	737 089,7	414 277,7
7.2.	Строительство канализационных сетей для подключения намывных территорий В.О. (Индивидуальная плата). Объекты капитального строительства общественно-делового и жилого назначения, на земельных участках по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, (западнее Васильевского острова: Участок 12, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12 (западнее Васильевского острова, квартал 10), кадастровый номер 78:43:0000000:23 - Участок 13, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 13 (западнее Васильевского острова, квартал 11); - Участок 14, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 14 (западнее Васильевского острова, квартал 12); - Участок 15, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 15 (западнее Васильевского острова, квартал 13); - Участок 24, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 24 (западнее Васильевского острова, квартал 21); - Участок 25, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22); - Участок 28, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 28 (западнее Васильевского острова, квартал 25); - Участок 26, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 26 (западнее Васильевского острова, квартал 23); - Участок 30, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 30 (западнее Васильевского острова, квартал 22)	новое строительство	протяженность	км	7,3	2015	2015	1 464 700,0	651 600,0	63 725,7
7.3.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 1), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 2), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, подземной автостоянкой и пристроенной автостоянкой (корпус 3), по адресу: Санкт-Петербург, Полустровский проспект, участок 1, (северо-восточнее пересечения с Менделеевской улицей) (Индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	0,5	2016	2016	43 600,0	5 600,0	2 995,4
7.4.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, со встроенным объектом дошкольного образования и встроенно-пристроенным подземным гаражом, расположенный на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Общественный переулок, д. 5, лит. В (Индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	1,2	2016	2016	26 900,0	2 000,0	0,4
7.5.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Строительство общеобразовательной школы, Санкт-Петербург, Мебельная ул., уч. 10 (Северо-Западное пересечения с Туриской ул. (1375 мест) (Индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	1,2	2017	2017	22 900,0	0,0	25,4
7.6.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Михайловская ул., д.51, литер А (Индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	1,8	2017	2017	45 400,0	0,0	255,2
7.7.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: "Территория, ограниченная береговой линией р. Невы, береговой линией р.Славянка, проектируемой магистралью, границами проектируемых кварталов Усть-Славянка, в Невском районе Санкт-Петербурга" (Индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	0,6	2016	2016	127 500,0	4 500,0	5 190,2
7.8.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземными стоянками и общеобразовательная школа, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 68, корпус 3, литер А (Индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	0,9	2017	2017	48 100,0	0,0	491,3
7.9.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроенной ДОО на 50 мест и подземным гаражом, гостиницей со встроенными помещениями и подземным гаражом, на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 19, лит. А (Индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	0,3	2017	2017	10 800,0	0,0	77,7
7.10.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными подземными гаражами, встроенно-пристроенными объектами дошкольного образования, коммерческими объектами не связанными с проживанием населения, объектами дошкольного образования, объектами начального и среднего общего образования ЖК «Галактика», по адресу: Территория, ограниченная перспективной пробивкой Варшавской ул., перспективной пробивкой Измайловского пр., Малой Митрофаньевской ул., проектируемым дублером Обводного канала (улица №7), проектируемой ул.№5 в Адмиралтейском и Московском районах СПб (Индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	2,1	2016	2016	153 000,0	76 400,0	4,0
7.11.	Строительство канализационных сетей к крытому спортивному комплексу без трибун для зрителей по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Широкая, участок 1 (южнее пересечения с улицей Первого Мая)(индивидуальная плата)	новое строительство	протяженность	км	1,2	2016	2016	46 100,0	8 600,0	0,0
7.12.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта по адресу: Санкт-Петербург, территория кадастрового квартала 78:36:13101033в районе дома 50,лит. Б по проспекту Энгельса от сети коммунального водопровода диаметром 500 мм по 8-му Верхнему переулку с кадастровым номером 78:36:036:0:153 (СПб, 8-ой Верхний переулоч) от сети бытовой коммунальной канализации диаметром 500 мм по 8-му Верхнему переулку	новое строительство	протяженность	км	3,3	2016	2016	71 800,0	2 000,0	0,0
7.13.	Строительство канализационных сетей водоснабжения для подключения объекта "Гостиничный комплекс с апартаментами со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.6, лит.А	новое строительство	протяженность	км	0,8	2016	2016	24 100,0	1 000,0	48,8
7.14.	Строительство канализационных сетей водоснабжения для подключения складского комплекса сельскохозяйственной продукции по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый", участок 137, участок 138	новое строительство	протяженность	км	1,7	2016	2016	92 700,0	1 000,0	282,3
7.15.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, территория кадастровых кварталов 78:40:0861701, 78:40:0008618, 78:40:0008603 ЛОКС	новое строительство	протяженность	км	1,8	2016	2016	121 300,0	1 000,0	0,0
A3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов									
9.	Реконструкция объектов системы водоотведения в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств до 01.01.2016	реконструкция	протяженность	км	24	2014	2014	841 300,0	212 900,0	81 633,9

**Отчет об исполнении инвестиционной программы**  
**ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**за 2016 год**

1	2 Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)								
		Водоснабжение			Водоотведение			Водоснабжение и водоотведение		
		план (в соответствии с утвержденной ИП)	факт	отклонение	план (в соответствии с утвержденной ИП)	факт	отклонение	план (в соответствии с утвержденной ИП)	факт	отклонение
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>4 413 922,6</b>	<b>3 701 413,8</b>	<b>712 508,8</b>	<b>6 113 056,3</b>	<b>6 608 039,7</b>	<b>-494 983,3</b>	<b>10 526 979,0</b>	<b>10 309 453,5</b>	<b>217 525,4</b>
1.1	амортизационные отчисления	1 664 560,0	1 743 152,4	-78 592,4	2 169 733,8	3 483 248,3	-1 313 514,5	3 834 293,8	5 226 400,8	-1 392 107,0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	2 749 192,4	1 958 091,2	791 101,3	3 935 578,8	3 117 047,6	818 531,2	6 684 771,2	5 075 138,7	1 609 632,4
1.4	прочие собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)	170,2	170,2	0,0	7 743,8	7 743,8	0,0	7 914,0	7 914,0	0,0
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>144 700,0</b>	<b>55 946,6</b>	<b>88 753,4</b>	<b>144 700,0</b>	<b>55 946,6</b>	<b>88 753,4</b>
2.1	кредиты	0,0	0,0	0,0	144 700,0	55 946,6	88 753,4	144 700,0	55 946,6	88 753,4
2.2	займы организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	прочие привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>232 862,8</b>	<b>258 621,5</b>	<b>-25 758,7</b>	<b>3 332 966,4</b>	<b>3 291 365,3</b>	<b>41 601,1</b>	<b>3 565 829,2</b>	<b>3 549 986,8</b>	<b>15 842,4</b>
<b>4</b>	<b>Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>ИТОГО по программе</b>	<b>4 646 785,4</b>	<b>3 960 035,3</b>	<b>686 750,1</b>	<b>9 590 722,7</b>	<b>9 955 351,6</b>	<b>-364 628,8</b>	<b>14 237 508,2</b>	<b>13 915 386,9</b>	<b>322 121,3</b>

Руководитель ресурсоснабжающей организации  
М.П.